

## ПРОТОКОЛ № 4

### заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

24 августа 2017 года  
14 часов 00 минут

г.Белоярский

#### Присутствовали:

#### Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

- |     |                                   |  |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1.  | Маненков Сергей Петрович          | - Глава Белоярского района, председатель Проектного комитета;  |
| 2.  | Ворожищева Светлана Александровна | - начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района, секретарь Проектного комитета; |
| 3.  | Ойнец Александр Валерьевич        | - первый заместитель главы Белоярского района;   |
| 4.  | Богдановский Вячеслав Сергеевич   | - заместитель начальника юридическо-правового управления администрации Белоярского района.   |
| 5.  | Ващук Виталий Александрович       | - заместитель главы Белоярского района;  |
| 6.  | Голубкова Елена Валентиновна      | - и.о. начальника отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района;   |
| 7.  | Жданова Елена Юрьевна             | - председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района;   |
| 8.  | Коннов Михаил Николаевич          | - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района;  |
| 9.  | Мартынов Илья Викторович          | - заместитель председателя Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района, начальник отдела по земельным отношениям;                    |
| 10. | Орлов Алексей Анатольевич         | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района;   |
| 11. | Плохих Ирина Анатольевна          | - Заместитель председателя комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района, по бюджету;   |
| 12. | Сокол Наталья Владимировна        | - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам;   |
| 13. | Шатохин Дмитрий Сергеевич         | - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района.   |

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О ходе реализации проектов:
  - 1.1. Реконструкция здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г. Белоярский», «Создание объекта «Детский сад мкр. 3А г. Белоярский»
  - 1.2. «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский», «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский».
- О прохождении контрольных точек по портфелям проектов, основанным на целевых моделях.
- О формах взаимодействия при формировании отчетности (в том числе сводной отчетности) по портфелям проектов/ проектам.
- Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.

**1. О ходе реализации проектов**  
(Жданова Е.Ю, Коннов М.Н.)

**РЕШИЛИ:**

3.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проектов «Реконструкция здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г. Белоярский», «Создание объекта «Детский сад мкр. 3А г. Белоярский».

3.2. Принять к сведению информацию о ходе реализации проектов «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский», «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский».

3.3. Руководителю проекта «Реконструкция здания теплицы СОШ № 3 г. Белоярский под объект «Межшкольный технопарк в г. Белоярский» определить виды работ необходимые для запуска образовательной деятельности в «Межшкольном технопарке в г. Белоярский». Обеспечить их выполнение.

3.4. Первому заместителю главы Белоярского района совместно с управлением капитального строительства администрации Белоярского района подготовить предложения об оптимизации сметной стоимости строительства объекта «Детский сад мкр. 3А г. Белоярский» и представить их на очередном заседании Проектного комитета в сентябре 2017 года.

3.5. Команде проекта «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский» провести совещание в г.Белоярский с участием руководителя ЗАО «Полимерконструкция» и АО «ЮКЭК-Белоярский» с целью принятия принципиальной схемы и технологических решений реконструируемых ВОС. Информацию о принятом решении представить на очередном заседании Проектного комитета в сентябре 2017 года.

3.6. Команде проектов «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский», «Обеспечение водоснабжением г. Белоярский», «Создание объекта «Детский сад мкр. 3А г. Белоярский» продолжить работу по реализации мероприятий и достижения показателей в проектах в сроки, установленные в управленческих документах.

**2. О прохождении контрольных точек по портфелям проектов, основанным на целевых моделях**

(Ворожищева С.А., Орлов А.А.)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Принять информацию к сведению.

2.2. Руководителям органов администрации Белоярского района: управлению жилищно-коммунального хозяйства (Орлов А.А), управлению экономики, реформ и программ (Бурматовой Л.М) обеспечить выполнение мероприятий и достижение показателей в сроки, установленные в управленческих документах к портфелям проектов. Принять меры по недопущению отклонения от сроков.

2.2. Отметить:

а) имеющиеся риски по исполнению контрольных точек (приложение 1 к протоколу);

б) обязательство начальника управления жилищно-коммунального хозяйства (Орлов А.А) принять решения, обеспечивающие выполнение мероприятий в установленные сроки.

**3. О формах взаимодействия при формировании отчетности (в том числе сводной отчетности) по портфелям проектов/ проектам**

(Ворожищева С.А.)

**РЕШИЛИ:**

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Руководителям органов администрации, ответственным за реализацию портфелей проектов/проектов:

а) при поступлении от отраслевых Департаментов информации по реализации мероприятий портфеля проектов / проектов направлять копии документов, запросов, методических рекомендаций в день поступления в отдел проектного управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района.

Срок исполнения: постоянно.

б) направлять информацию об исполнении мероприятий с приложением подтверждающих документов (в том числе отчетность по проектам, мероприятиям, которые являются компонентами портфеля проектов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: постоянно.

**4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации  
Белоярского района  
(Ворожищева С.А.)**

Считать исполненными и снять с контроля пункты 2.3(а, в), 3.4, 3.5, 3.6 протокола № 3 заседания Проектного комитета администрации Белоярского района от 25.05.2017 года.

Глава Белоярского района,  
председатель Проектного комитета

С.П. Маненков

Начальник отдела проектного управления  
и инвестиций, управления экономики,  
реформ и программ  
администрации Белоярского района,  
секретарь Проектного комитета

С.А. Ворожищева

**Контрольные мероприятия, попадающие в зону риска**

<b>Портфель</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>
<b>Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям</b>	Проведение работы по заключению между газораспределительными организациями и поставщиками газа комплексных договоров поставки газа, предусматривающих как подключение (технологическое присоединение), так и дальнейшую поставку газа	до 1.09.2017
<b>Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения</b>	Принятие муниципальными образованиями регламента о создании муниципальных комиссий по выдаче технических условий для подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с возможным участием заявителя	15.02.2017-01.09.2017